

### FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

<b>CÓDIGO ÚNICO</b>	2474602	<b>CÓDIGO SNIP</b>	2474602	<b>FECHA DE REGISTRO</b>	23/12/2019
<b>NOMBRE DE LA INVERSIÓN</b>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
<b>ESTADO DE LA INVERSIÓN</b>	CERRADO	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	PROYECTO DE INVERSION	<b>¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?</b>	NO

#### DATOS GENERALES

##### I. INSTITUCIONALIDAD

<b>OPMI</b>	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
<b>UNIDAD FORMULADORA (UF)</b>	UNSM - UNIDAD FORMULADORA
<b>UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)</b>	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

##### II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

<b>SITUACIÓN</b>	VIABLE 	<b>FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN</b>	26/12/2019
<b>LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA</b>	NO	<b>COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)</b>	4,545,161.88
<b>CADENA FUNCIONAL</b>	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	2,589

##### III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

<b>¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?</b>	SI 	<b>COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)</b>	9,690,029.84
<b>¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?</b>	SI 	<b>CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)</b>	0.00
<b>REGISTRO DE CIERRE</b>		<b>SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)</b>	0.00
<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN</b>	29/12/2020	<b>MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)</b>	0.00

### III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

<b>FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN</b>	16/01/2025	<b>COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)</b>	9,690,029.84
----------------------------------	------------	--	--------------

#### EJECUCION FINANCIERA

##### I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

<b>COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)</b>	9,690,029.84	<b>PIM 2024 (c)</b>	0.00
<b>DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)</b>	9,368,305.75	<b>DEVENGADO 2024 (d)</b>	0.00
<b>AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)</b>	96.7 %	<b>AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)</b>	0 %
<b>SALDO POR EJECUTAR (a-b)</b>	321,724.09	<b>SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)</b>	0.00
<b>FECHA DEL PRIMER DEVENGADO</b>	DIC-2020	<b>FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO</b>	FEB-2023

##### II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2020	0.00	66,032.00	66,032.00	61,554.9	61,554.9
2021	0.00	2,660,524.00	2,660,524.00	2,658,783.09	2,658,782.19
2022	1,345,548.00	6,636,302.00	6,636,299.66	6,636,299.66	6,636,299.66
2023	46,190.00	46,190.00	11,669.00	11,669.00	11,669.00



##### III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	61,554.9	143,628.1	0.00	0.00	205,183.00
2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	2,515,154.09	0.00	0.00	2,515,154.09
2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	6,406,198.42	0.00	6,406,198.42
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	230,101.24	11,669.00	241,770.24

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	9,368,305.75	 Información financiera por fuente de financiamiento	 Información financiera por año de ejecución

**CONTRATACIONES**

**INFOBRAS**

Cerrar

Imprimir