

### FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

<b>CÓDIGO ÚNICO</b>	2557211	<b>CÓDIGO SNIP</b>	2557211	<b>FECHA DE REGISTRO</b>	18/07/2022
<b>NOMBRE DE LA INVERSIÓN</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CACATACHI - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
<b>ESTADO DE LA INVERSIÓN</b>	ACTIVO	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	PROYECTO DE INVERSION	<b>¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?</b>	SI

### DATOS GENERALES

#### I. INSTITUCIONALIDAD

<b>OPMI</b>	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
<b>UNIDAD FORMULADORA (UF)</b>	UNSM - UNIDAD FORMULADORA
<b>UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)</b>	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

#### II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

<b>SITUACIÓN</b>	VIABLE	<b>FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN</b>	21/07/2022
<b>LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA</b>	NO	<b>COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)</b>	59,820,884.33
<b>CADENA FUNCIONAL</b>	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	620

#### III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

<b>¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?</b>	NO	<b>COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)</b>	59,820,884.33
<b>¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?</b>	SI	<b>CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)</b>	1,196,417.68
<b>REGISTRO DE CIERRE</b>		<b>SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS (S/) (c)</b>	0.00
<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN</b>	01/06/2023	<b>MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)</b>	0.00

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	01/07/2025	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	61,017,302.01
---------------------------	------------	---	---------------


EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	61,017,302.01	PIM 2024 (c)	0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	1,000,000.00	DEVENGADO 2024 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	1.6 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	60,017,302.01	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	0.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	JUL-2023	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	DIC-2023

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2023	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	1,000,000.00	

CONTRATACIONES

I. CONSULTORÍA DE OBRA

N° DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------

**I. CONSULTORÍA DE OBRA**

1	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto 2557211: ¿Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín, Distrito de Cacatachi - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín	CONSORCIO SELVA	022-2023	03/07/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	
---	---	-----------------	----------	------------	--------------	--------------	--

**INFOBRAS**

Cerrar

Imprimir